



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบ 6 เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลกาฬิชา
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาสิชา
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาติซา อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลี้ยวไธรรีเตต หมู่ที่ ๖ บ้านกาเด็ง ตำบลกลาติซา อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตร.ม.)	๕๓๗,๘๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			/	-	
๒	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านบาลุกา หมู่ที่ ๑ บ้านบูโ๊ะ ตำบลกลาติซา อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านบาลุกา ขนาด ๒ ฟุต (๑.๘๐ x ๑.๘๐ ม.) ยาว ๖.๐๐ ม.	๒๗๑,๑๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗			/	-	
๓	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยการิมเปะเย๊ะ หมู่ที่ ๕ บ้านกาหน๊ะ ตำบลกลาติซา อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม.)	๑๒๙,๘๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			/	-	
๔	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยกำปงฮาลา หมู่ที่ ๕ บ้านกาหน๊ะ ตำบลกลาติซา อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๕๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตร.ม.)	๒๒๓,๘๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			/	-	
๕	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยบิง หมู่ที่ ๓ บ้านฮูลู ตำบลกลาติซา อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม.)	๑๖๑,๖๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			/	-	
๖	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยปะดออุทิศ หมู่ที่ ๓ บ้านฮูลู ตำบลกลาติซา อำเภอกระแจะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๑๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตร.ม.)	๑๕๓,๓๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗			/	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยเปะเต๊ะ หมู่ที่ ๔ บ้านบึง ตำบลกลาเลีย อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตร.ม.)	๕๕,๔๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗			/	-	
๘	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยลาแจ้งอุทิศ หมู่ที่ ๓ บ้านยูสุ ตำบลกลาเลีย อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๗๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๐๐ ตร.ม.)	๙๙,๖๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗			/	-	
๙	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยยาแจ้ง หมู่ที่ ๕ บ้านกาหน๊ะ ตำบลกลาเลีย อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตร.ม.)	๑๒๔,๘๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗			/	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายเปะมิง หมู่ที่ ๒ บ้านกลาเลีย ตำบลกลาเลีย อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตร.ม.)	๒๗๗,๔๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			/	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายพิตบ้านมีราเอิบ หมู่ที่ ๒ บ้านกลาเลีย ตำบลกลาเลีย อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม.)	๓๒๘,๘๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			/	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยชุมสูง หมู่ที่ ๖ บ้านกาเต็ง ตำบลกลาเลีย อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๗๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตร.ม.)	๑๘๖,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗			/	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยบาละฮะลี หมู่ที่ ๔ บ้านบึง ตำบลกลาเลีย อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๐๐ ตร.ม.)	๑๔๕,๒๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗			/	-	
๑๔	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. ซอยแบบเอกเปะ หมู่ที่ ๒ บ้านกลาเลีย ตำบลกลาเลีย อำเภอร่องแงะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตร.ม.)	๑๗๓,๗๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗			/	-	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	จัดซื้อวัสดุการศึกษา ศพด. ๒ แห่ง ค่าอาหารกลางวัน ศพด. ๒ แห่ง	๘๔๕,๕๒๕	ทั้งปีงบประมาณ		/		๔๘๘,๗๐๐.๐๐	
๒	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการและทักษะการเล่นกีฬา	จัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ และทักษะการเล่นกีฬา	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗			/	-	
๓	โครงการสานสัมพันธ์สายใยปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภาชนะ	จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนมีความกล้าแสดง ออกและได้รับความรู้ทักษะเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗			/	-	
๔	โครงการสานสัมพันธ์สายใยปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญใจ	จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนมีความกล้าแสดง ออกและได้รับความรู้ทักษะเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗			/	-	
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ในเขตตำบล	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตตำบล	๗,๐๘๔,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ		/		๓,๕๒๔,๑๑๔.๐๐	
๖	โครงการพัฒนาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกลาเลีย	จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกลาเลีย	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ ถึง ม.ค. ๖๗			/	-	
๗	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	/			๒๘๐,๙๑๗.๕๐	

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคติดต่อ	ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ ให้แก่ ประชาชน	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	/			๓๘,๕๓๐.๐๐	
๒	โครงการลดอัตราการตายจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ สัตว์เลี้ยงภายในเขตพื้นที่ ต.กาสิขา	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗			/	-	
๓	โครงการพระราชดำริ ฯ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนให้ชุมชนภายในเขตพื้นที่ ต.กาสิขา	๑๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗			/	-	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	ฝึกอบรมและรณรงค์การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้แก่ ประชาชน	๔๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗			/	-	

๒.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬารายในตำบล	จัดการแข่งขันกีฬารฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อเยาวชนและประชาชน	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย. - มี.ย. ๖๗			/	-	
๒	โครงการฝึกอบรมด้านกีฬาให้กับ เยาวชนภายในตำบล	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ให้กับ เยาวชนภายในตำบล	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	/			๖๙,๙๐๐.๐๐	มีการโอนลด ๓๖,๐๐๐ บ.

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนอาชีพให้กับประชาชน	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุน อาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกาฬิชา	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗			/	-	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุน อาชีพให้กับผู้พิการในเขต ต.กาฬิชา	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗			/	-	
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและสนับสนุน อาชีพให้กับผู้สูงอายุในเขต ต.กาฬิชา	๓๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค.			/	-	

๒.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อายุ ๖๐ ปี - ๙๐ ปีขึ้นไป	๑๒,๘๐๐,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ		/		๖,๑๕๓,๘๐๐.๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๒๐๐,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ		/		๒,๙๖๔,๘๐๐.๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ		/		๕๖,๕๐๐.๐๐	
๔	ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กาฬิชา	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ ให้กับกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.	๓๓๓,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ ถึง ม.ค. ๖๗	/			๓๓๒,๗๐๗.๕๐	

๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นบ้านกาติชา หมู่ที่ ๒ ตำบลกาติชา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นบ้านกาติชา หมู่ที่ ๒ โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม.	๑,๔๕๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗			/	-	
๒	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นบ้านกาหน๊ะ หมู่ที่ ๕ บ้านกาหน๊ะ ตำบลกาติชา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นบ้านกาหน๊ะ หมู่ที่ ๕ โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗			/	-	
๓	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นบ้านฮูลู หมู่ที่ ๓ บ้านฮูลู ตำบลกาติชา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นบ้านฮูลู หมู่ที่ ๓ โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.	๑,๔๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗			/	-	

๒.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบ ภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบ ภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ	๒๐๐,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ			/	-	
๒	โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง	เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์	๑,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	/			๗๒๐	ดำเนินการก่อน แผนดำเนินงาน

๒.๘ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	ดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ			/	-	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการรักษาสภาพใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมทบทวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ อปพร.	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗			/	-	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	๔๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗		/		๑๘,๕๕๐.๐๐	
๓	โครงการสร้างวินัยทางจราจร	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยทางจราจรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗			/	-	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.กาฬิชา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.กาฬิชา	๒๕๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗			/	-	
๕	โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ประชาชนในตำบลกาฬิชา	ฝึกอบรมให้ความรู้การสร้างทัศนคติความปรองดองสมานฉันท์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗			/	-	
๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	ดำเนินการจัดทำโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค.			/	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ทางด้านกฎหมาย	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย แก่ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ค. ๖๗			/	-	
๘	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม แก่ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	/			๒๙,๙๐๐	
๙	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลกาฬิชา	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางการเมืองการ ส่งเสริมประชาธิปไตย แก่ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	/			๒๙,๒๖๐	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน	จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และปลูกต้นไม้ ในเขตพื้นที่ ต.กาฬิชา	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗			/	-	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้สร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้แก่ ชาวบ้านในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ			/	-	
๓	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ชาวบ้านในพื้นที่ ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	๔๐,๐๐๐	มี.ค. - มี.ย. ๖๗			/	-	

๕.๒ แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ในครัวเรือน	ฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ ในด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน	๓๕,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	/			๓๔,๖๖๐.๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	จัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๔๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๗			/	-	มีการโอนลด ๓๘,๘๔๐ บ.

๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เทศกาลส้มพันธ์	จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี ของท่านปณิธานหมื่น (ชล.)	๑๒๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗			/	-	
๒	โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	มอบวัสดุอุปโภค บริโภคแก่มัสยิด สุเหร่า อบต. ร่วมละศีลอด	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	/			๓๑๖,๘๐๐.๐๐	
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม การเรียนรู้การสอน อัล-กรุอัน	อบรมผู้สอนศาสนาในพื้นที่ ต.กาลิซา	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗			/	-	
๔	โครงการอบรมจริยธรรมและศีลธรรม	จัดอบรมด้านจริยธรรมและศีลธรรม ให้แก่ เยาวชนในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	/			๘๓,๓๒๕.๐๐	
๕	โครงการอาซูรอสัมพันธ์	ดำเนินโครงการอาซูรอสัมพันธ์	๑๒๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗			/	-	
๖	โครงการต้อนรับปีใหม่อิสลาม	ดำเนินโครงการต้อนรับปีใหม่อิสลาม	๕๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			/	-	

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ติดตามผลกระทบมาภิบาล

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนง.ส่วนตำบล และ พนง. จ้าง อบต.กาติซา	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	๒๕๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ค. ๖๗			/	-	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของบุคลากรกร อบต.กาติซา	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค - ก.พ. ๖๗			/	-	
๓	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	- จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - พ.ค. ๖๗ ส.ค. - ก.ย. ๖๗			/	-	
๔	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบท.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก อบต.กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งว่างและในกรณีอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	ทั้งปีงบประมาณ			/	-	

๗.๑ แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของ	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาผู้นำในพื้นที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรีเยาวชน ฯลฯ	๖๗๑,๐๙๘	พ.ค. - มี.ย. ๖๗			/	-	

